

No.		項目		1 2 3 4 5 6 7							8 9 10 11 12 13 14							15 16 17 18 19 20							21 22 23 24 25 26 27							28 29 30			備考
				火 水 木 金 土 日 月							火 水 木 金 土 日 月							火 水 木 金 土 日 月							火 水 木 金 土 日 月										
		主要行事、搬入		安全大会							No.4濃縮脱水機 4/8、10、12、14							週間、月間工程会議 15:00~安全教育 ◎店社安全パトロール (TJAS)							安全衛生協議会 15:00~										
1	創エネルギー設備 (FL+18000)								4/16ケーブル、4/17配管材、4/18昇降階段他							▼ケーブル_4/23										足場設置 (FL+18000)									
2	創エネルギー設備 (FL+10000)	足場設置 (FL+10000)							足場設置 (FL+10000)							足場設置 (FL+10000)										足場設置 (FL+10000)									
3	創エネルギー設備 (FL+5500)	足場設置 (FL+5500)							ケーブルラック取付 (FL+5500)							ケーブルラック取付 (FL+5500)										足場盛替え (FL+5500)									
4	創エネルギー設備 (FL+0)	足場設置 (FL+0)							足場設置 (FL+0)							足場設置 (FL+0)										足場設置 (FL+0)									
5	創エネルギー設備 [機械工事]	配管、配管サポート取付 (FL+5500、FL+10000、FL+15000、FL+18000)							ケーブルラック取付 (FL+0)							ケーブルラック取付 (FL+0)										ケーブルラック取付 (FL+10000)									
6	創エネルギー設備 [建築工事]	吹付タイル (北面)							足場解体 (北面外部足場)							吹付タイル (西面)										中空歩廊取付									
7	汚泥濃縮脱水機棟 (5F)	ケーブル敷設 (盤間)							ケーブル敷設 (盤間)							ケーブル敷設 (盤間)										ケーブル敷設 (管理棟)									
8	汚泥濃縮脱水機棟 (3F~4F)	外壁取付 (西面)							外壁取付 (西面 C~D)							外壁取付 (西面 C~D)										建築分電盤用電路									
9	汚泥濃縮脱水機棟 (2F)	ラック、ダクト取付 (2F)							ラック、ダクト取付 (2F)							手元盤架台取付 (2F)										ケーブル敷設 (管理棟)									
10	汚泥濃縮脱水機棟 (1F)	ラック、ダクト取付 (1F)							手元盤架台取付 (1F)							配管・配管サポート取付 (2F空気圧縮機室)										ケーブル敷設 (管理棟)									
11	汚泥濃縮脱水機棟 (屋外)	搬入構台撤去 (5F取込用)							ラック取付 (屋外EPS)							ラック取付 (屋外EPS)										ケーブル敷設 (管理棟)									
12	汚泥濃縮脱水機棟 [建築工事]	電気配線工事 (3F)、屋外スロープ (手摺取付、タイル下地、床・壁タイル、シール、吹付)							No.4濃縮脱水機搬入、取込、組立→仮設吊り上げ装置撤去							脱水機昇降階段他組立										ケーブル敷設 (管理棟)、電線管取付 (2F)									
13	外構工事 (東側通路)	既存解体							集水桝、側溝接地~インパート							L型街渠										ケーブル敷設 (管理棟)、電線管取付 (1F)									
14	既設エリア [機械工事]	鉄筋組立、型枠取付、アンカーセット (ポンプ基礎)																								接地幹線敷設 (屋外~5Fまで)									
連絡事項		週間工程 (TJAS)							週間工程 (センター)							週間工程 (TJAS)							週間工程 (センター)							週間工程 (TJAS)					