

 月島JFEアクアソリューション（株）			客 先 名		川崎市上下水道事業管理者 様		工 事 番 号		3232508												監理技術者			松村 剛			TEL :044-742-9283		技術本部 建設部															
			令和7年 05月度 月 間 工 程 表							工 事 名		川崎市上下水道局 入江崎総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事												現 場 代 理 人			松村 剛			FAX :044-742-9284						松村								
																								工 期			令和3年 10月 15日 ~ 令和8年 12月 31日																	
No.	項 目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考										
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土											
	主要行事、搬入		安全大会							▼ポンプ_5/8							店社安全パトロール（TJAS）_5/15							週間、月間工程会議_5/21 15:00～							安全教育			安全衛生協議会15:00～										
																	役員安全パトロール（TJAS）_5/16 13：30～							▼分電盤1面、現場操作盤7面（濃縮脱水）_5/20																				
																								▼分電盤1面、現場操作盤5面（濃縮脱水）_5/21																				
																								▼分電盤1面、現場操作盤8面（創エネ）_5/22																				
																								▼現場操作盤9面（創エネ）_5/23																				
1	創エネルギー設備（FL+18000）									足場組立（FL+18000） ケーブルラック・ダクト取付（FL+18000）														電線管敷設（FL+18000）																				
2	創エネルギー設備（FL+15000）		足場組立（FL+15000） ケーブルラック・ダクト取付（FL+15000）							盤架台据付（FL+15000）							チャンネルベース取付（FL+15000）							現場操作盤搬入（FL+15000）							電線管敷設（FL+15000）													
3	創エネルギー設備（FL+10000）		盤架台据付（FL+10000） ケーブルラック・ダクト取付（FL+10000）														チャンネルベース取付（FL+10000）							現場操作盤搬入（FL+10000）																				
4	創エネルギー設備（FL+5500）		盤架台据付（FL+5500） ケーブルラック・ダクト取付（FL+5500）														チャンネルベース取付（FL+5500）							現場操作盤搬入（FL+5500）																				
5	創エネルギー設備（FL+0）		盤架台据付（FL+0） ケーブルラック・ダクト取付（FL+0）														チャンネルベース取付（FL+0）							現場操作盤搬入（FL+0）																				
6	創エネルギー設備【機械工事】		配管、配管サポート取付（FL+5500、FL+10000、FL+15000、FL+18000）																																									
7	創エネルギー設備【建築工事】		吹付タイル（西面）							笠木取付							足場解体（西面）																											
			シャッター取付（東側）																																									
8	汚泥濃縮脱水機棟（5F）		ケーブル敷設、端末処理（5F 電気室）														高圧盤試験確認（5F 電気室）																											
9	汚泥濃縮脱水機棟（3F～4F）		配管、サポート取付（3F）														盤架台据付（3F、4F）							チャンネルベース取付（3F、4F）							足場解体（3F、4F） 現場操作盤搬入（3F、4F）													
10	汚泥濃縮脱水機棟（2F）																盤架台据付（2F）							チャンネルベース取付（2F）							足場解体（2F） 現場操作盤搬入（2F）													
			配管、サポート取付（2F）																					タービン据付調整（2F）																				
11	汚泥濃縮脱水機棟（1F）																盤架台据付（1F）							チャンネルベース取付（1F）							現場操作盤搬入（1F） 配管、サポート取付（1F）													
12	汚泥濃縮脱水機棟（屋外）																足場組立（屋外EPS～3階ト東外壁【外側】）							足場組立（3階ト東外壁【内側】～創エネ）																				
13	汚泥濃縮脱水機棟 【建築工事】		配管、配線（建築電気 3F）																					電気室内、ELホール前弱電工事（5F） ELホール、発電機室弱電工事（4F）、自火報設備工事（3F 2a～6a）																				
14	汚泥濃縮脱水機棟～ 創エネルギー設備		ケーブルラック 整線作業							ケーブルラック 整線作業							仕舞作業							足場解体（屋外配管ラック部）							▼VVVF盤 3面（既設濃縮脱水機棟）_5/27 ▼現場操作盤 2面（既設濃縮脱水機棟）_5/28													
15	既設汚泥濃縮脱水機棟 用水返流水棟																							東管廊 手元盤架台据付、チャンネルベース取付 濃縮脱水機棟B1F 手元盤架台据付、チャンネルベース取付							手元盤搬入（汚泥濃縮脱水機棟 電気室） ▼現場操作盤 2面（用水返流水棟）_5/29 ▼制御盤 2面（用水返流水棟）_5/30													
			盤架台据付、ピット架台据付（用水返流水棟）														手元盤架台据付							チャンネルベース取付							手元盤搬入（用水返流水棟 B1F） 盤搬入（用水返流水棟 電気室） 手元盤搬入（用水返流水棟 B1F）													
16	外構工事																							排水マス設置工事																				
17	既設エリア【機械工事】		足場組立							ポンプ据付							基礎仕上げ							アンカー打設（配管サポート）							配管サポート取込、取付													
連絡事項			週間工程（センター）							週間工程（T J A S）							週間工程（センター）							週間工程（T J A S）							週間工程（センター）							週間工程（T J A S）						